检定结果

Results of Verification

1、外观检查：合格。
2、绝缘电阻测定：合格。
3、工频耐压试验：通过。
4、退磁：通过。
5、绕组极性检查：减极性。
6、基本误差测量：合格。

误差数据

量限	误差 \ I/In(%)	5	20	100	120	二次负荷
15/5	比值差（%）	-0.26	-0.14	-0.04	-0.04	5VA CosΦ=0.8
	相位差（′）	+14	+10	+4	+4	
15/5	比值差（%）	-0.08	/	+0.04	/	2.5VA CosΦ=0.8
	相位差（′）	/	/	/	/	
50/5	比值差（%）	-0.24	-0.14	-0.04	-0.02	5VA CosΦ=0.8
	相位差（′）	+13	+9	+4	+3	
50/5	比值差（%）	-0.10	/	+0.04	/	2.5VA CosΦ=0.8
	相位差（′）	+12	/	+5	/	

100/5	比值差（%）	-0.26	-0.14	-0.04	-0.02	5VA CosΦ=0.8
	相位差（′）	+13	+9	+4	+3	
100/5	比值差（%）	-0.08	/	+0.06	/	2.5VA CosΦ=0.8
	相位差（′）	+12	/	+4	/	
150/5	比值差（%）	-0.26	-0.14	-0.04	-0.02	5VA CosΦ=0.8
	相位差（′）	+13	+9	+4	+3	
150/5	比值差（%）	-0.08	/	+0.06	/	2.5VA CosΦ=0.8
	相位差（′）	+12	/	+4	/	
200/5	比值差（%）	-0.26	-0.14	-0.04	-0.02	5VA CosΦ=0.8
	相位差（′）	+13	+9	+4	+3	
200/5	比值差（%）	-0.08	/	+0.06	/	2.5VA CosΦ=0.8
	相位差（′）	+11	/	+4	/	
300/5	比值差（%）	-0.24	-0.14	-0.04	-0.02	5VA CosΦ=0.8
	相位差（′）	+13	+9	+4	+3	
300/5	比值差（%）	-0.08	/	+0.06	/	2.5VA CosΦ=0.8
	相位差（′）	+11	/	+4	/	
600/5	比值差（%）	-0.26	-0.14	-0.02	-0.02	5VA CosΦ=0.8
	相位差（′）	+14	+9	+4	+3	
600/5	比值差（%）	-0.08	/	+0.06	/	2.5VA CosΦ=0.8
	相位差（′）	+11	/	+4	/	

以下空白